

График производства работ по проекту:
ФОК. «Схема перекачки концентрата АО «Лебединский ГОК» на флотацию для производства DR-grade окатышей (постоянная схема)»
 согласно программы капитальных затрат АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» на 2020 год

п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь			
			1÷11	11÷18	18÷25	25÷31	1÷8	8÷15	15÷22	22÷30	1÷11	11÷18	18÷25	25÷31	1÷8	8÷15	15÷22	22÷30
1	Разработка ППР	с 25.08.2020 по 31.08.2020																
2	Получение МПЗ с центральных складов УЗМТР, и складов УПЗЧ	с 01.09.2020 по 18.10.2020																
3	Допуск подрядной организации к месту производства работ	с 01.09.2020 по 02.09.2020																
4	Изготовление нестандартных металлоконструкций	с 01.09.2020 по 25.10.2020																
5	Демонтаж существующего весодозатора тех. № 4	с 10.09.2020 по 14.09.2020																
6	Демонтаж металлоконструкций площадок обслуживания весодозатора тех. № 4	с 10.09.2020 по 14.09.2020																
7	Демонтаж существующих фундаментов весодозатора тех. № 4	с 10.09.2020 по 14.09.2020																
8	Демонтаж участка существующего бункера весодозатора тех. № 4	с 10.09.2020 по 14.09.2020																
9	Устройство фундаментов под раму и опорную площадку весодозатора тех. № 4	с 15.09.2020 по 20.09.2020																
10	Монтаж металлоконструкций площадки технического обслуживания весодозатора тех. № 4	с 15.09.2020 по 20.09.2020																
11	Монтаж металлоконструкций промежуточного бункера весодозатора тех. № 4	с 15.09.2020 по 20.09.2020																
12	Монтаж весодозатора тех. № 4 MULTIDOS-H 1432 V61	с 15.09.2020 по 20.09.2020																
13	Монтаж укрытия перегрузочного узла на конвейер И-5 с весодозатора тех. № 4 MULTIDOS-H 1432 V61	с 15.09.2020 по 20.09.2020																
14	Монтаж системы пылеудаления на перегрузочный узел с весодозатора тех. № 4 MULTIDOS-H 1432 V61 на конвейер И-5	с 15.09.2020 по 20.09.2020																
15	Шефмонтажные и Пусконаладочные работы	с 20.09.2020 по 22.09.2020																
16	Демонтаж существующего весодозатора тех. № 6	с 22.09.2020 по 26.09.2020																
17	Демонтаж металлоконструкций площадок обслуживания весодозатора тех. № 6	с 22.09.2020 по 26.09.2020																
18	Демонтаж существующих фундаментов весодозатора тех. № 6	с 22.09.2020 по 26.09.2020																
19	Демонтаж участка существующего бункера весодозатора тех. № 6	с 22.09.2020 по 26.09.2020																
20	Устройство фундаментов под раму и опорную площадку весодозатора тех. № 6	с 26.09.2020 по 04.10.2020																
21	Монтаж металлоконструкций площадки технического обслуживания весодозатора тех. № 6	с 26.09.2020 по 04.10.2020																
22	Монтаж металлоконструкций промежуточного бункера весодозатора тех. № 6	с 26.09.2020 по 04.10.2020																
23	Монтаж весодозатора тех. № 6 MULTIDOS-H 1432 V61	с 26.09.2020 по 04.10.2020																
24	Монтаж укрытия перегрузочного узла на конвейер И-5 с весодозатора тех. № 6 MULTIDOS-H 1432 V61	с 26.09.2020 по 04.10.2020																
25	Монтаж системы пылеудаления на перегрузочный узел с весодозатора тех. № 6 MULTIDOS-H 1432 V61 на конвейер И-5	с 26.09.2020 по 04.10.2020																
26	Шефмонтажные и Пусконаладочные работы	с 04.10.2020 по 06.10.2020																
27	Демонтаж существующего весодозатора тех. № 7	с 06.10.2020 по 11.10.2020																
28	Демонтаж металлоконструкций площадок обслуживания весодозатора тех. № 7	с 06.10.2020 по 11.10.2020																
29	Демонтаж существующих фундаментов весодозатора тех. № 7	с 06.10.2020 по 11.10.2020																
30	Демонтаж участка существующего бункера весодозатора тех. № 7	с 06.10.2020 по 11.10.2020																

п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ																
			Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь			
			1+11	11+18	18+25	25+31	1+8	8+15	15+22	22+30	1+11	11+18	18+25	25+31	1+8	8+15	15+22	22+30
31	Устройство фундаментов под раму и опорную площадку весодозатора тех. № 7	с 11.10.2020 по 16.10.2020																
32	Монтаж металлоконструкций площадки технического обслуживания весодозатора тех. № 7	с 11.10.2020 по 16.10.2020																
33	Монтаж металлоконструкций промежуточного бункера весодозатора тех. № 7	с 11.10.2020 по 16.10.2020																
34	Монтаж весодозатора тех. № 7 MULTIDOS-H 1432 V61	с 11.10.2020 по 16.10.2020																
35	Монтаж укрытия перегрузочного узла на конвейер И-6 с весодозатора тех. № 7 MULTIDOS-H 1432 V61	с 11.10.2020 по 16.10.2020																
36	Монтаж системы пылеудаления на перегрузочный узел с весодозатора тех. № 7 MULTIDOS-H 1432 V61 на конвейер И-6	с 11.10.2020 по 16.10.2020																
37	Шефмонтажные и Пусконаладочные работы	с 16.10.2020 по 18.10.2020																
38	Демонтаж существующего весодозатора тех. № 8	с 18.10.2020 по 21.10.2020																
39	Демонтаж металлоконструкций площадок обслуживания весодозатора тех. № 8	с 18.10.2020 по 21.10.2020																
40	Демонтаж существующих фундаментов весодозатора тех. № 8	с 18.10.2020 по 21.10.2020																
41	Демонтаж участка существующего бункера весодозатора тех. № 8	с 18.10.2020 по 21.10.2020																
42	Устройство фундаментов под раму и опорную площадку весодозатора тех. № 8	с 22.10.2020 по 27.10.2020																
43	Монтаж металлоконструкций площадки технического обслуживания весодозатора тех. № 8	с 22.10.2020 по 27.10.2020																
44	Монтаж металлоконструкций промежуточного бункера весодозатора тех. № 8	с 22.10.2020 по 27.10.2020																
45	Монтаж весодозатора тех. № 8 MULTIDOS-H 1432 V61	с 22.10.2020 по 27.10.2020																
46	Монтаж укрытия перегрузочного узла на конвейер И-6 с весодозатора тех. № 8 MULTIDOS-H 1432 V61	с 22.10.2020 по 27.10.2020																
47	Монтаж системы пылеудаления на перегрузочный узел с весодозатора тех. № 8 MULTIDOS-H 1432 V61 на конвейер И-6	с 22.10.2020 по 27.10.2020																
48	Шефмонтажные и Пусконаладочные работы	с 28.10.2020 по 30.10.2020																
49	Запуск оборудования в эксплуатацию	с 30.10.2020 по 08.11.2020																
50	Сдача объекта в эксплуатацию	с 08.11.2020 по 30.11.2020																

Заказчик:

АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»

А.Г. Захаров

Подрядчик:

ООО «МАСТЕР-СТРОЙ»

Р.А. Залюбовский